

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
ESTADO DE RONDÔNIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REVITALIZAÇÃO DO CENTRO URBANO (CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA E PALCO)
 ÁREA: QUADRA SINTÉTICA 780M² / PALCO 144,66M²

REF: SINAPI JAN 2017 / INSUMOS
 SINAPI JAN. 2017 / DNIT NOV. 2016

LOCAL: AV. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS

DATA: MAIO 2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DIAS			
			30	60	90	120
QUADRA SINTÉTICA						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.242,07	100,00%	24.242,07	-	-
2.0	MOVIMENTO DE TERRA - INFRA ESTRUTURA	1.226,59	50,00%	613,30	613,30	
3.0	PAVIMENTAÇÃO	95.687,58	25,00%	23.921,90	23.921,90	25,00%
4.0	ILUMINAÇÃO	18.742,47			50,00%	9.371,24
5.0	DRENAGEM	34.188,60			50,00%	17.094,30
6.0	DIVERSOS	165.370,79			50,00%	82.685,40
	VALOR TOTAL	339.458,11				

AMPLIAÇÃO DE PALCO E COBERTURA


7.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	840,23	100,00%	840,23	-	-
8.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.492,21	100,00%	2.492,21	-	-
9.0	INFRAESTRUTURA	20.077,40	75,00%	15.058,05	25,00%	5.019,35
10.0	SUPERESTRUTURA	8.869,30			50,00%	4.434,65
11.0	PAREDES	2.703,54			100,00%	2.703,54
12.0	REVESTIMENTO	1.685,76			100,00%	1.685,76
13.0	PAVIMENTAÇÃO	3.415,60			25,00%	853,90
14.0	PINTURA	740,88			75,00%	555,66
15.0	COBERTURA	28.063,79			100,00%	28.063,79
	VALOR TOTAL	63.384,91				

Processo nº 50113
 Fis 212

Líbia de Souza Lopes
 Arquiteta e Urbanista CAU: A123879-5

Processo nº 504117
 Fls 913
 Ass [assinatura]

16.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2.312,97	-	-	2.312,97	100,00%
17.0	DIVERSOS	5.845,59	-	-	5.845,59	
VALOR TOTAL		77.047,27				
VALOR TOTAL		416.505,38				
	Percentual Parcial	16,13%	8,16%		41,01%	34,70%
	Valor Parcial	67.167,75	33.989,19		170.814,47	144.533,97
	Valor Parcial com BDI = 29,17%	86.760,59	43.903,83		220.641,05	186.694,53
	Percentual Acumulado	16,13%	24,29%		65,30%	100,00%
	Valor Acumulado	67.167,75	101.156,94		271.971,41	416.505,38
	Valor Acumulado com BDI = 29,17%	86.760,59	130.564,42		351.305,47	538.000,00


 Lincoln de Souza Lopes
 Arquiteto e Urbanista CAU: A123879-5