



Estado de Rondônia  
**Prefeitura do Município de Vale do Anari**  
Secretaria Municipal do Gabinete  
Av. Capitão Silvío de Farias, 4571 – Centro  
Vale do Anari – Rondônia CNPJ: 84.722.917/0001/90

Obra: FEIRÃO DO PRODUTOR - VALE DO ANARI

local: VALE DO ANARI/ RO

SINAPI - 07/2017 - RO

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MESES					
			1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.888,97 100%	R\$ 12.888,97 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.650,70 100%	R\$ 9.650,70 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRA ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 32.599,64 100%	R\$ 16.299,82 50%	R\$ 16.299,82 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 24.855,97 100%	R\$ -	R\$ 24.855,97 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PINTURA	R\$ 10.223,05 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.111,53 50%	R\$ 4.089,22 40%	R\$ 1.022,31 10%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.868,07 100%	R\$ -	R\$ 2.286,81 10%	R\$ 9.147,23 40%	R\$ 11.434,04 50%	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 5.426,21 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.713,11 50%	R\$ 2.713,11 50%	R\$ -	R\$ -
8	COBERTURA	R\$ 71.975,94 100%	R\$ -	R\$ 35.987,97 50%	R\$ 35.987,97 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.569,33 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.142,33 25%	R\$ 4.142,33 25%	R\$ 4.142,33 25%	R\$ 4.142,33 25%
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 2.060,36 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,09 25%	R\$ 515,09 25%	R\$ 515,09 25%	R\$ 515,09 25%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.084,97 100%	R\$ -	R\$ 808,50 10%	R\$ 3.233,99 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.042,49 50%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 1.337,12 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,12 100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 838,24 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 838,24 100%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)		R\$ 219.378,57	R\$ 38.839,49	R\$ 80.239,06	R\$ 55.739,71	R\$ 23.916,09	R\$ 8.746,64	R\$ 11.897,57
BDI (20,34%)		R\$ 44.621,43	R\$ 7.899,92	R\$ 16.320,56	R\$ 11.337,41	R\$ 4.864,51	R\$ 1.779,06	R\$ 2.419,96
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)		R\$ 264.000,00	R\$ 46.739,41	R\$ 96.559,63	R\$ 67.077,13	R\$ 28.780,60	R\$ 10.525,70	R\$ 14.317,53
TOTAL MENSAL (%)		100%	17,70%	36,58%	25,41%	10,90%	3,99%	5,42%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 264.000,00	R\$ 46.739,41	R\$ 143.299,04	R\$ 210.376,16	R\$ 239.156,77	R\$ 249.682,47	R\$ 264.000,01
TOTAL ACUMULADO (%)		100%	17,70%	54,28%	79,69%	90,59%	94,58%	100,00%