

Obra
Centro Cultural do Município Vale do Anari-RO

data: 26/08/2019

Bancos
SINAPI - 07/2019 -
Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%				
		11.652,33	11.652,33				
2	Movimento de Terra	100%	100%				
		2.469,06	2.469,06				
3	INFRA ESTRUTURA (SAPATAS ARRANQUES E PILARES)	100%	50%	50%			
		24.209,71	12.104,86	12.104,85			
4	SUPER ESTRUTURA	100%	10%	40%	50%		
		27.426,41	2.742,64	10.970,56	13.713,21		
5	ALVENARIA	100%	20%	40%	40%		
		34.212,12	6.842,42	13.684,85	13.684,85		
6	COBERTURA	100%			50%	50%	
		68.080,06			34.040,03	34.040,03	
7	PAVIMENTAÇÃO	100%		30%	50%	20%	
		45.043,59		13.513,08	22.521,80	9.008,71	
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	100%			30%	50%	20%
		29.445,75			8.833,73	14.722,88	5.889,15


 L. DALCINO CAVATTEIRELLEPP
 28.747.876/0001-79
 Josemar Godinho Caldeira
 Resp. Técnico
 CREA 40476 D/MG

9	ESQUADRIAS	100%		30%	20%	50%	
		31.304,40		9.391,32	6.260,88	15.652,20	
10	PINTURA	100%		100%			
		15.843,88				15.843,88	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%		30%	30%	40%	
		14.024,28		4.207,28	4.207,28	5.609,71	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%		50%	50%		
		20.768,16		10.384,08	10.384,08		
13	DIVERSOS	100%					100%
		5.506,20					5.506,20

DESEMBOLSO MENSAL COM BDI		35.811,31	74.256,02	113.645,86	94.877,41	11.395,35
DESEMBOLSO ACUMULADO COM BDI		35.811,31	110.067,33	223.713,19	318.590,60	329.985,95


L. DALCINO CAVATTEIRELLI-EPP
 26.747.076/0001-79
Josemar Godinho Caldeira
 Resp. Técnico
 CREA 40476 B/MG