

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Obra ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA APAE - VALE DO ANARI/RO		Bancos SINAPI - 06/2021 - Rondônia	B.D.I. 22,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 16.466,15	22,00% 3.622,55	22,00% 3.622,55	28,00% 4.610,52	28,00% 4.610,52
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,00% 286,51	100,00% 286,51			
3	SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 3.965,66	100,00% 3.965,66			
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.229,01	50,00% 10.614,51	50,00% 10.614,51		
5	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.822,29	100,00% 2.822,29			
6	INFRAESTRUTURA	100,00% 29.226,27	50,00% 14.613,14	50,00% 14.613,14		
7	SUPERESTRUTURA	100,00% 20.171,52			50,00% 10.085,76	50,00% 10.085,76
8	COBERTURA	100,00% 45.562,39			50,00% 22.781,20	50,00% 22.781,20
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 17.700,62		30,00% 5.310,19	30,00% 5.310,19	40,00% 7.080,25
10	REVESTIMENTO DE PISO	100,00% 11.684,00			50,00% 5.842,00	50,00% 5.842,00
11	ESQUADRIAS	100,00% 10.814,37		50,00% 5.407,19	50,00% 5.407,19	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 9.794,19		30,00% 2.938,26	30,00% 2.938,26	40,00% 3.917,68
13	PINTURA	100,00% 10.838,82		50,00% 5.419,41	50,00% 5.419,41	
14	ACESSIBILIDADE	100,00% 2.486,28			50,00% 1.243,14	50,00% 1.243,14

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

15	FORRO EM PVC	100,00% 6.450,71			50,00% 3.225,36	50,00% 3.225,36
16	PPCIP	100,00% 1.483,73			50,00% 741,87	50,00% 741,87
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 438,17				100,00% 438,17
Porcentagem			16,99%	22,67%	31,98%	28,36%
Custo parcial sem bdi			29.333,43	39.132,22	55.201,18	48.963,77
Custo parcial com bdi			35.924,65	47.925,23	67.604,88	59.965,93
Porcentagem Acumulado			16,99%	39,66%	71,64%	100,0%
Custo Acumulado sem BDI			29.333,43	68.465,65	123.666,82	172.630,60
Custo Acumulado com BDI			35.924,65	83.849,88	151.454,75	211.420,69